



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS

Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia (STI)
Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEARE)

BOLETIM MENSAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO

OBJETO								EXECUTADOS ACUMULADOS		NÃO EXECUTADO		MEDIÇÃO Nº 1		
RETROFIT DO EDIFÍCIO CARAMURU												MÊS E ANO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UND	PREÇO UNITÁRIO	% CONJUNTO	PREÇO TOTAL	%	SUBTOTALS	%	SUBTOTALS	%	SUBTOTALS	%		
0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	CJ	R\$ 512.250,69	100,00%	R\$ 512.250,69	3,01%	R\$ -	0,00%	R\$ 512.250,69	100,00%	R\$ -	0,00%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	R\$ 294.423,29	100,00%	R\$ 294.423,29	1,73%	R\$ -	0,00%	R\$ 294.423,29	100,00%	R\$ -	0,00%		
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES	CJ	R\$ 526.971,34	100,00%	R\$ 526.971,34	3,10%	R\$ 210.788,54	40,00%	R\$ 316.182,80	60,00%	R\$ 210.788,54	40,00%		
3	TRANSPORTE DE ENTULHO	CJ	R\$ 63.363,11	100,00%	R\$ 63.363,11	0,37%	R\$ -	0,00%	R\$ 63.363,11	100,00%	R\$ -	0,00%		
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	CJ	R\$ 339.955,28	100,00%	R\$ 339.955,28	2,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 339.955,28	100,00%	R\$ -	0,00%		
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	CJ	R\$ 1.744.285,51	100,00%	R\$ 1.744.285,51	10,26%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.744.285,51	100,00%	R\$ -	0,00%		
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	CJ	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ 138.453,87	0,81%	R\$ -	0,00%	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ -	0,00%		
7	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	CJ	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ 750.499,21	4,41%	R\$ -	0,00%	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ -	0,00%		
8	VIDROS E ESPELHOS	CJ	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ 417.849,71	2,46%	R\$ -	0,00%	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ -	0,00%		
9	COBERTURA	CJ	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ 129.030,80	0,76%	R\$ -	0,00%	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ -	0,00%		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	CJ	R\$ 234.378,26	100,00%	R\$ 234.378,26	1,38%	R\$ -	0,00%	R\$ 234.378,26	100,00%	R\$ -	0,00%		
11	TETOS E FORROS	CJ	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ 1.417.709,57	8,34%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ -	0,00%		
12	REVESTIMENTOS DE PAREDE	CJ	R\$ 294.729,11	100,00%	R\$ 294.729,11	1,73%	R\$ -	0,00%	R\$ 294.729,11	100,00%	R\$ -	0,00%		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	CJ	R\$ 1.409.719,52	100,00%	R\$ 1.409.719,52	8,29%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.409.719,52	100,00%	R\$ -	0,00%		
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	R\$ 178.115,54	100,00%	R\$ 178.115,54	1,05%	R\$ -	0,00%	R\$ 178.115,54	100,00%	R\$ -	0,00%		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CJ	R\$ 1.977.112,99	100,00%	R\$ 1.977.112,99	11,63%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.977.112,99	100,00%	R\$ -	0,00%		
16	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES	CJ	R\$ 1.247.605,21	100,00%	R\$ 1.247.605,21	7,34%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.247.605,21	100,00%	R\$ -	0,00%		
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	CJ	R\$ 2.800.376,76	100,00%	R\$ 2.800.376,76	16,47%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.800.376,76	100,00%	R\$ -	0,00%		
18	OUTRAS INSTALAÇÕES	CJ	R\$ 972.050,09	100,00%	R\$ 972.050,09	5,72%	R\$ -	0,00%	R\$ 972.050,09	100,00%	R\$ -	0,00%		
19	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	CJ	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ 259.894,93	1,53%	R\$ -	0,00%	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ -	0,00%		
20	APARELHOS ELÉTRICOS	CJ	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ 356.178,51	2,10%	R\$ -	0,00%	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ -	0,00%		
21	PINTURA	CJ	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ 384.474,53	2,26%	R\$ -	0,00%	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ -	0,00%		
22	FACHADA	CJ	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ 155.046,03	0,91%	R\$ -	0,00%	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ -	0,00%		
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	CJ	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ 395.526,14	2,33%	R\$ -	0,00%	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ -	0,00%		
VALOR GLOBAL DESTA CONTRATO							R\$ 17.000.000,00	100,00%	TOTAIS EXECUTADOS		TOTAIS NÃO EXECUTADOS		VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO	
							R\$ 210.788,54	1,24%	R\$ 16.789.211,46	98,76%	R\$ 210.788,54	1,24%		

2025-W054M9 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL - 21/11/2025 15:12 PÁGINA 1/2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATO BERGAMIN
CHEFE NUCLEO QCE-04
NOC - SEJUS - GOVES
assinado em 21/11/2025 15:04:50 -03:00

VINICIUS DA LUZ
ANALISTA DO EXECUTIVO
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 21/11/2025 15:12:07 -03:00

ISAIAS ESTEVAN DAL PIAZ
CHEFE NUCLEO QCE-04
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 21/11/2025 15:07:19 -03:00

LAILA FREITAS COIMBRA
ANALISTA DO EXECUTIVO
GEARE - SEJUS - GOVES
assinado em 21/11/2025 15:09:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/11/2025 15:12:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATO BERGAMIN (CHEFE NUCLEO QCE-04 - NOC - SEJUS - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W054M9>