



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS

Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia (STI)  
Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEARE)

BOLETIM MENSAL

BOLETIM MENSAL

BOLETIM MENSAL

BOLETIM MENSAL

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO

OBJETO										MEDIÇÃO Nº 1		MEDIÇÃO Nº 2		MEDIÇÃO Nº 3		MEDIÇÃO Nº 4		
RETIPOFIT DO EDIFÍCIO CARAMURU										OUTUBRO DE 2025		NOVEMBRO DE 2025		DEZEMBRO DE 2025		DEZEMBRO DE 2025		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UND	PREÇO UNITÁRIO	% CONJUNTO	PREÇO TOTAL	%	EXECUTADOS ACUMULADOS		NÃO EXECUTADO		SUBTOTAIS	%	SUBTOTAIS	%	SUBTOTAIS	%	SUBTOTAIS	%
							R\$	%	R\$	%								
0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	CJ	R\$ 512.250,69	100,00%	R\$ 512.250,69	3,01%	R\$ 409.800,55	80,00%	R\$ 102.450,14	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 153.675,21	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 256.125,35	50,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	R\$ 294.423,29	100,00%	R\$ 294.423,29	1,73%	R\$ 279.702,13	95,00%	R\$ 14.721,16	5,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 206.096,30	70,00%	R\$ 73.605,82	25,00%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES	CJ	R\$ 526.971,34	100,00%	R\$ 526.971,34	3,10%	R\$ 289.834,24	55,00%	R\$ 237.137,10	45,00%	R\$ 210.788,54	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 79.045,70	15,00%	R\$ -	0,00%
3	TRANSPORTE DE ENTULHO	CJ	R\$ 63.363,11	100,00%	R\$ 63.363,11	0,37%	R\$ 60.194,95	95,00%	R\$ 3.168,16	5,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 44.354,18	70,00%	R\$ 15.840,78	25,00%
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	CJ	R\$ 339.955,28	100,00%	R\$ 339.955,28	2,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 339.955,28	100,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	CJ	R\$ 1.744.285,51	100,00%	R\$ 1.744.285,51	10,26%	R\$ 137.449,70	7,88%	R\$ 1.606.835,81	92,12%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 78.143,99	4,48%	R\$ 59.305,71	3,40%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	CJ	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ 138.453,87	0,81%	R\$ -	0,00%	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	CJ	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ 750.499,21	4,41%	R\$ -	0,00%	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	VIDROS E ESPELHOS	CJ	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ 417.849,71	2,46%	R\$ -	0,00%	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
9	COBERTURA	CJ	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ 129.030,80	0,76%	R\$ -	0,00%	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	CJ	R\$ 234.378,26	100,00%	R\$ 234.378,26	1,38%	R\$ -	0,00%	R\$ 234.378,26	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
11	TETOS E FORROS	CJ	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ 1.417.709,57	8,34%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
12	REVESTIMENTOS DE PAREDE	CJ	R\$ 294.729,11	100,00%	R\$ 294.729,11	1,73%	R\$ 104.098,32	35,32%	R\$ 190.630,79	64,68%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 61.185,76	20,76%	R\$ 42.912,56	14,56%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	CJ	R\$ 1.409.719,52	100,00%	R\$ 1.409.719,52	8,29%	R\$ 557.544,07	39,55%	R\$ 852.175,45	60,45%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 340.024,35	24,12%	R\$ 217.519,72	15,43%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	R\$ 178.115,54	100,00%	R\$ 178.115,54	1,05%	R\$ 71.335,27	40,05%	R\$ 106.780,27	59,95%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.378,67	30,53%	R\$ 16.956,60	9,52%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CJ	R\$ 1.977.112,99	100,00%	R\$ 1.977.112,99	11,63%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.977.112,99	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
16	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES	CJ	R\$ 1.247.605,21	100,00%	R\$ 1.247.605,21	7,34%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.247.605,21	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	CJ	R\$ 2.800.376,76	100,00%	R\$ 2.800.376,76	16,47%	R\$ 75.050,10	2,68%	R\$ 2.725.326,66	97,32%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 75.050,10	2,68%
18	OUTRAS INSTALAÇÕES	CJ	R\$ 972.050,09	100,00%	R\$ 972.050,09	5,72%	R\$ 118.395,70	12,18%	R\$ 853.654,39	87,82%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 118.395,70	12,18%
19	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	CJ	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ 259.894,93	1,53%	R\$ -	0,00%	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
20	APARELHOS ELÉTRICOS	CJ	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ 356.178,51	2,10%	R\$ -	0,00%	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
21	PINTURA	CJ	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ 384.474,53	2,26%	R\$ -	0,00%	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
22	FACHADA	CJ	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ 155.046,03	0,91%	R\$ -	0,00%	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	CJ	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ 395.526,14	2,33%	R\$ -	0,00%	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
<b>VALOR GLOBAL DESTA MEDIÇÃO</b>							<b>R\$ 17.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	
							R\$ 2.103.405,03	12,37%	R\$ 14.896.594,97	87,63%	R\$ 210.788,54	1,24%	R\$ 153.675,21	0,90%	R\$ 863.228,96	5,08%	R\$ 875.712,33	5,15%

2026-FVNP3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/03/2026 16:10 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**RENATO BERGAMIN**  
CHEFE NUCLEO QCE-04  
NOC - SEJUS - GOVES  
assinado em 25/03/2026 15:50:31 -03:00

**VINICIUS DA LUZ**  
ANALISTA DO EXECUTIVO  
NEEL - SEJUS - GOVES  
assinado em 25/03/2026 16:10:51 -03:00

**ISAIAS ESTEVAN DAL PIAZ**  
CHEFE NUCLEO QCE-04  
NEEL - SEJUS - GOVES  
assinado em 25/03/2026 16:10:54 -03:00

**KENEFY KARINE RIBEIRO SENHORINHO**  
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04  
NENG - SEJUS - GOVES  
assinado em 25/03/2026 15:50:57 -03:00

**JESSICA CRISTINA DA SILVEIRA GOMES**  
CHEFE NUCLEO QCE-04  
NAU - SEJUS - GOVES  
assinado em 25/03/2026 15:51:23 -03:00

**FABRICIO LIMA MILANEZ**  
ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL  
NEEL - SEJUS - GOVES  
assinado em 25/03/2026 15:58:35 -03:00

**LAILA FREITAS COIMBRA**  
ANALISTA DO EXECUTIVO  
GEARE - SEJUS - GOVES  
assinado em 25/03/2026 16:05:38 -03:00

**MARCUS TADEU DE CASTRO VIEIRA**  
CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE  
NENG - SEJUS - GOVES  
assinado em 25/03/2026 15:55:32 -03:00

**OSMAR PAIVA COUTINHO FILHO**  
SUBGERENTE QCE-05  
SPI - SEJUS - GOVES  
assinado em 25/03/2026 15:51:14 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 25/03/2026 16:10:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por RENATO BERGAMIN (CHEFE NUCLEO QCE-04 - NOC - SEJUS - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-FVPPNP3>