



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS

Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia (STI)
Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEARE)

BOLETIM MENSAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO

OBJETO **RETROFIT DO EDIFÍCIO CARAMURU**

EXECUTADOS ACUMULADOS

NÃO EXECUTADO

MEDIÇÃO Nº **8**
JULHO DE 2026

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UND	PREÇO UNITÁRIO	% CONJUNTO	PREÇO TOTAL	%	SUBTOTAIS	%	SUBTOTAIS	%	SUBTOTAIS	%
0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	CJ	R\$ 512.250,69	100,00%	R\$ 512.250,69	3,01%	R\$ 409.800,55	80,00%	R\$ 102.450,14	20,00%	R\$ -	0,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	R\$ 294.423,29	100,00%	R\$ 294.423,29	1,73%	R\$ 279.702,13	95,00%	R\$ 14.721,16	5,00%	R\$ -	0,00%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES	CJ	R\$ 526.971,34	100,00%	R\$ 526.971,34	3,10%	R\$ 370.056,92	70,22%	R\$ 156.914,42	29,78%	R\$ -	0,00%
3	TRANSPORTE DE ENTULHO	CJ	R\$ 63.363,11	100,00%	R\$ 63.363,11	0,37%	R\$ 60.194,95	95,00%	R\$ 3.168,16	5,00%	R\$ -	0,00%
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	CJ	R\$ 339.955,28	100,00%	R\$ 339.955,28	2,00%	R\$ 107.085,91	31,50%	R\$ 232.869,37	68,50%	R\$ -	0,00%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	CJ	R\$ 1.744.285,51	100,00%	R\$ 1.744.285,51	10,26%	R\$ 174.777,41	10,02%	R\$ 1.569.508,10	89,98%	R\$ -	0,00%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	CJ	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ 138.453,87	0,81%	R\$ -	0,00%	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ -	0,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	CJ	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ 750.499,21	4,41%	R\$ -	0,00%	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ -	0,00%
8	VIDROS E ESPELHOS	CJ	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ 417.849,71	2,46%	R\$ -	0,00%	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ -	0,00%
9	COBERTURA	CJ	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ 129.030,80	0,76%	R\$ -	0,00%	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ -	0,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	CJ	R\$ 234.378,26	100,00%	R\$ 234.378,26	1,38%	R\$ 27.187,88	11,60%	R\$ 207.190,38	88,40%	R\$ 6.117,27	2,61%
11	TETOS E FORROS	CJ	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ 1.417.709,57	8,34%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ -	0,00%
12	REVESTIMENTOS DE PAREDE	CJ	R\$ 294.729,11	100,00%	R\$ 294.729,11	1,73%	R\$ 222.379,81	75,45%	R\$ 72.349,30	24,55%	R\$ 54.354,74	18,44%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	CJ	R\$ 1.409.719,52	100,00%	R\$ 1.409.719,52	8,29%	R\$ 1.132.907,00	80,36%	R\$ 276.812,52	19,64%	R\$ 51.172,82	3,63%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	R\$ 178.115,54	100,00%	R\$ 178.115,54	1,05%	R\$ 134.014,13	75,24%	R\$ 44.101,41	24,76%	R\$ 18.310,28	10,28%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CJ	R\$ 1.977.112,99	100,00%	R\$ 1.977.112,99	11,63%	R\$ 242.987,19	12,29%	R\$ 1.734.125,80	87,71%	R\$ -	0,00%
16	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES	CJ	R\$ 1.247.605,21	100,00%	R\$ 1.247.605,21	7,34%	R\$ 124.011,96	9,94%	R\$ 1.123.593,25	90,06%	R\$ -	0,00%
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	CJ	R\$ 2.800.376,76	100,00%	R\$ 2.800.376,76	16,47%	R\$ 166.622,42	5,95%	R\$ 2.633.754,34	94,05%	R\$ -	0,00%
18	OUTRAS INSTALAÇÕES	CJ	R\$ 972.050,09	100,00%	R\$ 972.050,09	5,72%	R\$ 284.033,04	29,22%	R\$ 688.017,05	70,78%	R\$ -	0,00%
19	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	CJ	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ 259.894,93	1,53%	R\$ -	0,00%	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ -	0,00%
20	APARELHOS ELÉTRICOS	CJ	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ 356.178,51	2,10%	R\$ -	0,00%	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ -	0,00%
21	PINTURA	CJ	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ 384.474,53	2,26%	R\$ -	0,00%	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ -	0,00%
22	FACHADA	CJ	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ 155.046,03	0,91%	R\$ -	0,00%	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ -	0,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	CJ	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ 395.526,14	2,33%	R\$ -	0,00%	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ -	0,00%
VALOR GLOBAL DESTES CONTRATO			R\$	17.000.000,00	100,00%	TOTAIS EXECUTADOS		TOTAIS NÃO EXECUTADOS		VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO		
			R\$	3.735.761,28	21,98%							
			R\$	13.264.238,72	78,02%							
			R\$	129.955,11	0,76%							

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MURILO HENRIQUE MILANEZ
ANALISTA DO EXECUTIVO
NENG - SEJUS - GOVES
assinado em 01/09/2026 14:00:40 -03:00

RENATO BERGAMIN
CHEFE NUCLEO QCE-04
NOC - SEJUS - GOVES
assinado em 02/09/2026 09:01:18 -03:00

FABRICIO LIMA MILANEZ
ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 01/09/2026 14:14:19 -03:00

RICARDO LOPES ONOFRIO
SUPERVISOR I
NENG - SEJUS - GOVES
assinado em 01/09/2026 13:59:56 -03:00

MARCUS TADEU DE CASTRO VIEIRA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE
NENG - SEJUS - GOVES
assinado em 01/09/2026 14:24:06 -03:00

VINICIUS DA LUZ
ANALISTA DO EXECUTIVO
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 01/09/2026 14:01:52 -03:00

OSMAR PAIVA COUTINHO FILHO
SUBGERENTE QCE-05
SPI - SEJUS - GOVES
assinado em 01/09/2026 14:06:54 -03:00

JESSICA CRISTINA DA SILVEIRA GOMES
CHEFE NUCLEO QCE-04
NAU - SEJUS - GOVES
assinado em 01/09/2026 14:29:40 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/09/2026 09:01:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MURILO HENRIQUE MILANEZ (ANALISTA DO EXECUTIVO - NENG - SEJUS - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-BKW4JZ>