



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS

Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia (STI)
Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEARE)

BOLETIM MENSAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº **2**
nov/25

| OBJETO | EXECUTADOS ACUMULADOS | | | | | | | NÃO EXECUTADO | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------|------------|------------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UND | PREÇO UNITÁRIO | % CONJUNTO | PREÇO TOTAL | % | SUBTOTALS | % | SUBTOTALS | % | SUBTOTALS | % | | |
| 0 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | CJ | R\$ 512.250,69 | 100,00% | R\$ 512.250,69 | 3,01% | R\$ 153.675,21 | 30,00% | R\$ 358.575,48 | 70,00% | R\$ 153.675,21 | 30,00% | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | CJ | R\$ 294.423,29 | 100,00% | R\$ 294.423,29 | 1,73% | R\$ - | 0,00% | R\$ 294.423,29 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES | CJ | R\$ 526.971,34 | 100,00% | R\$ 526.971,34 | 3,10% | R\$ 210.788,54 | 40,00% | R\$ 316.182,80 | 60,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 3 | TRANSPORTE DE ENTULHO | CJ | R\$ 63.363,11 | 100,00% | R\$ 63.363,11 | 0,37% | R\$ - | 0,00% | R\$ 63.363,11 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA | CJ | R\$ 339.955,28 | 100,00% | R\$ 339.955,28 | 2,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 339.955,28 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 5 | PAREDES E DIVISÓRIAS | CJ | R\$ 1.744.285,51 | 100,00% | R\$ 1.744.285,51 | 10,26% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.744.285,51 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | CJ | R\$ 138.453,87 | 100,00% | R\$ 138.453,87 | 0,81% | R\$ - | 0,00% | R\$ 138.453,87 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO | CJ | R\$ 750.499,21 | 100,00% | R\$ 750.499,21 | 4,41% | R\$ - | 0,00% | R\$ 750.499,21 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 8 | VIDROS E ESPELHOS | CJ | R\$ 417.849,71 | 100,00% | R\$ 417.849,71 | 2,46% | R\$ - | 0,00% | R\$ 417.849,71 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 9 | COBERTURA | CJ | R\$ 129.030,80 | 100,00% | R\$ 129.030,80 | 0,76% | R\$ - | 0,00% | R\$ 129.030,80 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | CJ | R\$ 234.378,26 | 100,00% | R\$ 234.378,26 | 1,38% | R\$ - | 0,00% | R\$ 234.378,26 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 11 | TETOS E FORROS | CJ | R\$ 1.417.709,57 | 100,00% | R\$ 1.417.709,57 | 8,34% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.417.709,57 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 12 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | CJ | R\$ 294.729,11 | 100,00% | R\$ 294.729,11 | 1,73% | R\$ - | 0,00% | R\$ 294.729,11 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | CJ | R\$ 1.409.719,52 | 100,00% | R\$ 1.409.719,52 | 8,29% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.409.719,52 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | CJ | R\$ 178.115,54 | 100,00% | R\$ 178.115,54 | 1,05% | R\$ - | 0,00% | R\$ 178.115,54 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CJ | R\$ 1.977.112,99 | 100,00% | R\$ 1.977.112,99 | 11,63% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.977.112,99 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 16 | INSTALAÇÕES DE ELEVADORES | CJ | R\$ 1.247.605,21 | 100,00% | R\$ 1.247.605,21 | 7,34% | R\$ - | 0,00% | R\$ 1.247.605,21 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 17 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | CJ | R\$ 2.800.376,76 | 100,00% | R\$ 2.800.376,76 | 16,47% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.800.376,76 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 18 | OUTRAS INSTALAÇÕES | CJ | R\$ 972.050,09 | 100,00% | R\$ 972.050,09 | 5,72% | R\$ - | 0,00% | R\$ 972.050,09 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 19 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | CJ | R\$ 259.894,93 | 100,00% | R\$ 259.894,93 | 1,53% | R\$ - | 0,00% | R\$ 259.894,93 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 20 | APARELHOS ELÉTRICOS | CJ | R\$ 356.178,51 | 100,00% | R\$ 356.178,51 | 2,10% | R\$ - | 0,00% | R\$ 356.178,51 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 21 | PINTURA | CJ | R\$ 384.474,53 | 100,00% | R\$ 384.474,53 | 2,26% | R\$ - | 0,00% | R\$ 384.474,53 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 22 | FACHADA | CJ | R\$ 155.046,03 | 100,00% | R\$ 155.046,03 | 0,91% | R\$ - | 0,00% | R\$ 155.046,03 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | CJ | R\$ 395.526,14 | 100,00% | R\$ 395.526,14 | 2,33% | R\$ - | 0,00% | R\$ 395.526,14 | 100,00% | R\$ - | 0,00% | | |
| VALOR GLOBAL DESTA CONTRATO | | | | | | | R\$ 17.000.000,00 | 100,00% | TOTAIS EXECUTADOS | | TOTAIS NÃO EXECUTADOS | | VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO | |
| | | | | | | | R\$ 364.463,74 | 2,14% | R\$ 16.635.536,26 | 97,86% | R\$ 153.675,21 | 0,90% | | |

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATO BERGAMIN
CHEFE NUCLEO QCE-04
NOC - SEJUS - GOVES
assinado em 19/12/2025 11:17:20 -03:00

FABRICIO LIMA MILANEZ
ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 19/12/2025 11:12:10 -03:00

MURILO HENRIQUE MILANEZ
ANALISTA DO EXECUTIVO
NENG - SEJUS - GOVES
assinado em 19/12/2025 13:55:46 -03:00

ISAIAS ESTEVAN DAL PIAZ
CHEFE NUCLEO QCE-04
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 19/12/2025 11:32:01 -03:00

JESSICA CRISTINA DA SILVEIRA GOMES
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05
NAU - SEJUS - GOVES
assinado em 19/12/2025 15:04:20 -03:00

LAILA FREITAS COIMBRA
ANALISTA DO EXECUTIVO
GEARE - SEJUS - GOVES
assinado em 19/12/2025 13:50:33 -03:00

VINICIUS DA LUZ
ANALISTA DO EXECUTIVO
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 19/12/2025 15:05:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/12/2025 15:05:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATO BERGAMIN (CHEFE NUCLEO QCE-04 - NOC - SEJUS - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J6022R>