



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS

Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia (STI)
Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEARE)

BOLETIM MENSAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº **3**
DEZEMBRO DE 2025

OBJETO **RETROFIT DO EDIFÍCIO CARAMURU**

EXECUTADOS ACUMULADOS

NÃO EXECUTADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UND	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS				
			R\$		%	R\$		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	CJ	R\$	512.250,69	100,00%	R\$	512.250,69	3,01%	R\$	153.675,21	30,00%	R\$	358.575,48	70,00%	R\$	-	0,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	R\$	294.423,29	100,00%	R\$	294.423,29	1,73%	R\$	206.096,30	70,00%	R\$	88.326,99	30,00%	R\$	206.096,30	70,00%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES	CJ	R\$	526.971,34	100,00%	R\$	526.971,34	3,10%	R\$	289.834,24	55,00%	R\$	237.137,10	45,00%	R\$	79.045,70	15,00%
3	TRANSPORTE DE ENTULHO	CJ	R\$	63.363,11	100,00%	R\$	63.363,11	0,37%	R\$	44.354,18	70,00%	R\$	19.008,93	30,00%	R\$	44.354,18	70,00%
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	CJ	R\$	339.955,28	100,00%	R\$	339.955,28	2,00%	R\$	-	0,00%	R\$	339.955,28	100,00%	R\$	-	0,00%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	CJ	R\$	1.744.285,51	100,00%	R\$	1.744.285,51	10,26%	R\$	78.143,99	4,48%	R\$	1.666.141,52	95,52%	R\$	78.143,99	4,48%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	CJ	R\$	138.453,87	100,00%	R\$	138.453,87	0,81%	R\$	-	0,00%	R\$	138.453,87	100,00%	R\$	-	0,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	CJ	R\$	750.499,21	100,00%	R\$	750.499,21	4,41%	R\$	-	0,00%	R\$	750.499,21	100,00%	R\$	-	0,00%
8	VIDROS E ESPELHOS	CJ	R\$	417.849,71	100,00%	R\$	417.849,71	2,46%	R\$	-	0,00%	R\$	417.849,71	100,00%	R\$	-	0,00%
9	COBERTURA	CJ	R\$	129.030,80	100,00%	R\$	129.030,80	0,76%	R\$	-	0,00%	R\$	129.030,80	100,00%	R\$	-	0,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	CJ	R\$	234.378,26	100,00%	R\$	234.378,26	1,38%	R\$	-	0,00%	R\$	234.378,26	100,00%	R\$	-	0,00%
11	TETOS E FORROS	CJ	R\$	1.417.709,57	100,00%	R\$	1.417.709,57	8,34%	R\$	-	0,00%	R\$	1.417.709,57	100,00%	R\$	-	0,00%
12	REVESTIMENTOS DE PAREDE	CJ	R\$	294.729,11	100,00%	R\$	294.729,11	1,73%	R\$	61.185,76	20,76%	R\$	233.543,35	79,24%	R\$	61.185,76	20,76%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	CJ	R\$	1.409.719,52	100,00%	R\$	1.409.719,52	8,29%	R\$	340.024,35	24,12%	R\$	1.069.695,17	75,88%	R\$	340.024,35	24,12%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	R\$	178.115,54	100,00%	R\$	178.115,54	1,05%	R\$	54.378,67	30,53%	R\$	123.736,87	69,47%	R\$	54.378,67	30,53%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CJ	R\$	1.977.112,99	100,00%	R\$	1.977.112,99	11,63%	R\$	-	0,00%	R\$	1.977.112,99	100,00%	R\$	-	0,00%
16	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES	CJ	R\$	1.247.605,21	100,00%	R\$	1.247.605,21	7,34%	R\$	-	0,00%	R\$	1.247.605,21	100,00%	R\$	-	0,00%
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	CJ	R\$	2.800.376,76	100,00%	R\$	2.800.376,76	16,47%	R\$	-	0,00%	R\$	2.800.376,76	100,00%	R\$	-	0,00%
18	OUTRAS INSTALAÇÕES	CJ	R\$	972.050,09	100,00%	R\$	972.050,09	5,72%	R\$	-	0,00%	R\$	972.050,09	100,00%	R\$	-	0,00%
19	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	CJ	R\$	259.894,93	100,00%	R\$	259.894,93	1,53%	R\$	-	0,00%	R\$	259.894,93	100,00%	R\$	-	0,00%
20	APARELHOS ELÉTRICOS	CJ	R\$	356.178,51	100,00%	R\$	356.178,51	2,10%	R\$	-	0,00%	R\$	356.178,51	100,00%	R\$	-	0,00%
21	PINTURA	CJ	R\$	384.474,53	100,00%	R\$	384.474,53	2,26%	R\$	-	0,00%	R\$	384.474,53	100,00%	R\$	-	0,00%
22	FACHADA	CJ	R\$	155.046,03	100,00%	R\$	155.046,03	0,91%	R\$	-	0,00%	R\$	155.046,03	100,00%	R\$	-	0,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	CJ	R\$	395.526,14	100,00%	R\$	395.526,14	2,33%	R\$	-	0,00%	R\$	395.526,14	100,00%	R\$	-	0,00%
VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO								R\$	17.000.000,00	100,00%	TOTAIS EXECUTADOS		TOTAIS NÃO EXECUTADOS		VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO		
								R\$	1.227.692,70	7,22%	R\$	15.772.307,30	92,78%	R\$	863.228,96	5,08%	

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MURILO HENRIQUE MILANEZ

ANALISTA DO EXECUTIVO
NENG - SEJUS - GOVES
assinado em 20/02/2026 16:24:13 -03:00

ISAIAS ESTEVAN DAL PIAZ

CHEFE NUCLEO QCE-04
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 20/02/2026 16:17:37 -03:00

LAILA FREITAS COIMBRA

ANALISTA DO EXECUTIVO
GEARE - SEJUS - GOVES
assinado em 20/02/2026 16:22:34 -03:00

MARCUS TADEU DE CASTRO VIEIRA

CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE
NENG - SEJUS - GOVES
assinado em 20/02/2026 16:17:05 -03:00

RENATO BERGAMIN

CHEFE NUCLEO QCE-04
NOC - SEJUS - GOVES
assinado em 20/02/2026 16:16:29 -03:00

FABRICIO LIMA MILANEZ

ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 20/02/2026 16:17:43 -03:00

JESSICA CRISTINA DA SILVEIRA GOMES

CHEFE NUCLEO QCE-04
NAU - SEJUS - GOVES
assinado em 20/02/2026 16:18:35 -03:00

VINICIUS DA LUZ

ANALISTA DO EXECUTIVO
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 20/02/2026 16:26:07 -03:00

OSMAR PAIVA COUTINHO FILHO

SUBGERENTE QCE-05
SPI - SEJUS - GOVES
assinado em 20/02/2026 16:21:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/02/2026 16:26:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MURILO HENRIQUE MILANEZ (ANALISTA DO EXECUTIVO - NENG - SEJUS - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-2V1XM5>