



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS

Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia (STI)
Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEARE)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO													
OBJETO RETROFIT DO EDIFÍCIO CARAPURU						MEDIÇÃO Nº 6							
EXECUTADO ACUMULADOS						NÃO EXECUTADO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	% CONJUNTO	PREÇO TOTAL	%	SUBTOTALS	%	SUBTOTALS	%	SUBTOTALS	%	
0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	CJ	R\$ 512.250,69	100,00%	R\$ 512.250,69	3,01%	R\$ 409.800,55	80,00%	R\$ 102.450,14	20,00%	R\$ -	0,00%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	R\$ 294.423,29	100,00%	R\$ 294.423,29	1,73%	R\$ 294.423,29	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES	CJ	R\$ 526.971,34	100,00%	R\$ 526.971,34	3,10%	R\$ 373.007,96	70,78%	R\$ 153.963,38	29,22%	R\$ 40.699,83	7,72%	
3	TRANSPORTE DE ENTULHO	CJ	R\$ 63.363,11	100,00%	R\$ 63.363,11	0,37%	R\$ 60.194,95	95,00%	R\$ 3.168,16	5,00%	R\$ -	0,00%	
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	CJ	R\$ 339.955,28	100,00%	R\$ 339.955,28	2,00%	R\$ 107.085,91	31,50%	R\$ 232.869,37	68,50%	R\$ -	0,00%	
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	CJ	R\$ 1.744.285,51	100,00%	R\$ 1.744.285,51	10,26%	R\$ 174.777,41	10,02%	R\$ 1.569.508,10	89,98%	R\$ -	0,00%	
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	CJ	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ 138.453,87	0,81%	R\$ -	0,00%	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ -	0,00%	
7	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	CJ	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ 750.499,21	4,41%	R\$ -	0,00%	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ -	0,00%	
8	VIDROS E ESPELHOS	CJ	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ 417.849,71	2,46%	R\$ -	0,00%	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ -	0,00%	
9	COBERTURA	CJ	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ 129.030,80	0,76%	R\$ -	0,00%	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ -	0,00%	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	CJ	R\$ 234.378,26	100,00%	R\$ 234.378,26	1,38%	R\$ 19.031,51	8,12%	R\$ 215.346,75	91,88%	R\$ -	0,00%	
11	TETOS E FORROS	CJ	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ 1.417.709,57	8,34%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ -	0,00%	
12	REVESTIMENTOS DE PAREDE	CJ	R\$ 294.729,11	100,00%	R\$ 294.729,11	1,73%	R\$ 168.025,07	57,01%	R\$ 126.704,04	42,99%	R\$ 27.704,54	9,40%	
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	CJ	R\$ 1.409.719,52	100,00%	R\$ 1.409.719,52	8,29%	R\$ 863.509,59	61,25%	R\$ 546.209,93	38,75%	R\$ 152.954,57	10,85%	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	R\$ 178.115,54	100,00%	R\$ 178.115,54	1,05%	R\$ 101.971,15	57,25%	R\$ 76.144,39	42,75%	R\$ 15.317,94	8,60%	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CJ	R\$ 1.977.112,99	100,00%	R\$ 1.977.112,99	11,63%	R\$ 242.987,19	12,29%	R\$ 1.734.125,80	87,71%	R\$ 242.987,19	12,29%	
16	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES	CJ	R\$ 1.247.605,21	100,00%	R\$ 1.247.605,21	7,34%	R\$ 124.011,96	9,94%	R\$ 1.123.593,25	90,06%	R\$ 124.011,96	9,94%	
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	CJ	R\$ 2.800.376,76	100,00%	R\$ 2.800.376,76	16,47%	R\$ 192.105,85	6,86%	R\$ 2.608.270,91	93,14%	R\$ 33.884,56	1,21%	
18	OUTRAS INSTALAÇÕES	CJ	R\$ 972.050,09	100,00%	R\$ 972.050,09	5,72%	R\$ 284.033,04	29,22%	R\$ 688.017,05	70,78%	R\$ 123.158,75	12,67%	
19	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	CJ	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ 259.894,93	1,53%	R\$ -	0,00%	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ -	0,00%	
20	APARELHOS ELÉTRICOS	CJ	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ 356.178,51	2,10%	R\$ -	0,00%	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ -	0,00%	
21	PINTURA	CJ	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ 384.474,53	2,26%	R\$ -	0,00%	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ -	0,00%	
22	FACHADA	CJ	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ 155.046,03	0,91%	R\$ -	0,00%	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ -	0,00%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	CJ	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ 395.526,14	2,33%	R\$ -	0,00%	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ -	0,00%	
VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO						R\$ 17.000.000,00	100,00%	TOTAIS NÃO EXECUTADOS		VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO			
						R\$	3.414.965,42	20,09%	R\$	13.585.034,58	79,91%	R\$ 760.719,32	4,47%

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FILIFE LUBE
SUBSECRETARIO ESTADO
SIT - SEJUS - GOVES
assinado em 08/06/2026 11:26:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/06/2026 11:26:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FILIFE LUBE (SUBSECRETARIO ESTADO - SIT - SEJUS - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-DGNLC7>